

На основу члана 36. став 2. Статута Општине Котор Варош, („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 и 13/18), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 30.06.2023. године, доноси сљедећи

З А К Л Ј У Ч А К

о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош за 2022. годину

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош за 2022. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Котор Варош".

Број: 01-022- 69 /23
Датум: 30.06.2023. године



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Абид Ковачић

ИЗВЈЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ за 2022. годину

Скупштина општине Котор Варош је Одлуком број: 01-022-43/22, 30.06.2022. године усвојила План капиталних инвестиција за 2022. годину, који је припремио Координациони тим за израду плана капиталних инвестиција. Годишњим планом за 2022. годину је планиран укупно 61 пројекат, укупне вриједности 2.222.052,01 КМ, који су садржани и у петогодишњем плану за 2022-2026. год., који је усвојен 30.06.2022. године, Одлука број: 01-022-44/22.

Одлуком Скупштине општине о допуни годишњег плана број: 01-022-68/22, од 25.10.2022. године, повећан је број пројеката за 3 тако да су планирана укупно 64 пројекта, укупне вриједности из буџета за 390.910 КМ, односно, 1.567.201 КМ. Укупна вриједност плана са допунама је износила 2.612.962,01 КМ.

Од планираних 64 пројекта у Плану капиталних инвестиција за 2022. годину, укупне вриједности од 2.612.962,01 КМ, реализовано је 35 пројеката у износу од 1.678.904 КМ.

Пројекти су финансирани из следећих извора (у КМ):

Буџет 1.241.270,43 КМ

Кредит -

Грађани -

Донаторска средства (Влада РС и донатори) 637.634,36 КМ.

У структури реализованих пројеката према изворима финансирања, поред инфраструктурних пројеката који су финансирани у потпуности из буџета, значајни су пројекти који су суфинансирани донаторским средствима (инфраструктурни пројекти у мјесним заједницама и пројекти одрживог повратка). Из буџетских средстава су финансирани пројекти путне инфраструктуре, водоводне и канализационе мрже, санација објеката, израда пројектне и документације за инфраструктурне пројекте, те

Значајнији пројекти који су реализовани у 2022. години: Уређење платоа зграде локалне управе, набавка намјештаја и систем картица, набавка аута за локалну управу, уређен паркинг зграде локалне управе и постављене решетке за фонтану, мост Њорковац, пут Баштина, Асфалтирана Ул. Светозара Милетића, пут Керкези, пут Стопан, шеталиште Брана, изграђена надстрешница са доводњом воде у Вганима, асфалтиране 2 дионице пута Доње Липље-Зеленика, реконструисан простор и опремљен Дјечији вртић у Масловарама, асфалтиран пут Товладић, водовод Лауши, канализација Слатина, оборинске воде Врбањци, пут Лауши, расвјета Доњи Варош, гријање спортска дворана (дио), набављене саднице и др.


Реализовани су и пројекти планирани у 2021. години чија реализација је започета у 2022. години пут Билице, паркинг Брегови и приступни пут Раштани.

У 2022. години је потпуно или дјелимично реализовано 35 пројеката, од којих су: 14 пројеката путне инфраструктуре, 2 водовод, 2 расвјета, 2 канализација, 5 објекти, 4 јавне површине и шеталишта, 1 надстрешнице 3 екологија и енергетска ефикасност, 2 пројектна документација.

Табеларни преглед реализованих пројеката у 2022. години у прилогу.

Обрађивач:

Одсјек за развој



Котор Варош, 30.06.2023. године

Предлагач:

Начелник општине
Зденко Сакан



РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

1	Паркинг испод дјечијег игралишта у насељу Бретови КВ	109	22.000,00	22.000,00	56.186,24				
2	Модернизација пута Доње Липње - Зеленика	99	46.974,18	46.974,18	46.974,18				
3	Изградња локалног пута Товладић	81	25.000,00	25.000,00	1.410,33			50.000,00	
4	Водовод на подручју МЗ-Јауши		100.000,00	20.000,00	23.661,52				
5	Канализација у градском подручју-Слатина 22957,51КМ општина Врбањци 27756,76 КМ		10.000,00	10.000,00	50.714,27				
6	Изградња тротоара у Ул.Кнез Михајла, дужина 300м*		80.000,00	80.000,00	84.764,92				
7	Инфраструктура на подручју општине -пуг Јауши Масловаре		40.964,99	40.964,99	40.964,99				
8	Набавка опреме-најештој		360.000,00	360.000,00	359.666,33				
9	Набавка опреме-протиположарни апарати		15.000,00	15.000,00	3.369,60				
10	Набавка опреме-аута		60.000,00	60.000,00	58.200,00				
11	Набавка опреме-систем картице		15.000,00	15.000,00	31.807,10				
12	Изградња расвјетле-Доњи Варош		15.000,00	15.000,00	10.578,95				
13	Пут Билице- Баштина		56.354,70	56.354,70	1.410,33			54.944,37	
14	Пут Керкези		7.543,99	7.543,99	7.543,99			90.000,00	
15	Пут Стопон		6.854,53	6.854,53	6.854,53			40.000,00	
16	Ул. Свемозара Милетића		45.107,47	45.107,47	45.107,47			70.000,00	
17	Изградња прилаза и паркинга на платоу-зграда општине		55.100,00	55.100,00	54.682,75				
18	Изградња расвјетле на платоу-зграда општине		30.000,00	30.000,00	14.010,09				
19	Набавка решетки за фонтану на платоу-зграда општине		26.300,00	34.809,33	34.819,33				
20	Зграда општине-плато		408.244,33	408.244,33	108.244,33			300.000,00	

21	Изградња шеталишта на ријеци Врбачи, Дионица мост Копор - купалиште Брана (215м)	39.230,69	38.766,45	29.526,45			9.240,00		
22	Санација пруземања и набавка намештаја за Дјечји вртић Масловаре	39.292,72	37.523,27	28.283,27			9.240,00		
23	Изградња надстрешнице за доводњу воде у МЗ Вагаичи/гео/ 30087,48)	39.237,70	35.057,70	30.087,80			4.970,00		
24	Модернизација пута Горње Липље-Зеленика (200м)	36.024,30	36.024,30	25.213,50			9.240,00		
25	Пут Рапшани	11.895,90	11.895,30	11.895,30					
26	Пут Лажићи	7.018,71	7.018,71	7.018,71					
27	Пут К. Брдо	9.763,10	9.763,10	9.763,10					
28	Пролетти Ново Насеље	13.426,14	13.426,14	13.426,14					
29	Пут засеок Траљићи	5.323,50	5.323,50	5.323,50					
30	Набавка надстрешница, Масловаре	7.000,00	7.000,00	13.946,40					
31	Саобраћајна сигнализација (1185,68 КМ/и кућни бројеви (2707,85 КМ)	2.600,00	2.600,00	3.893,53					
32	Грцање-дворана	20.000,00	20.000,00	2.296,25					
33	Набавка садница за уређење платноа зграде општине	5.000,00	5.000,00	4.633,22					
34	Пројектна документација за трећу саобраћајну траку	5.000,00	5.000,00	7.972,00					
35	Планска документација	7.020,00	7.020,00	7.020,00					
	УКУПНО	1.673.276,35	1.595.371,99	1.241.270,42	0,00	0,00	637.634,37	0,00	0,00

Укупно реализовано: Буџет и вањски 1.678.904,79 КМ

Напомена: (*) Стратешки пројекти

Број: 01-022-01/23

Датум: 30.06.2023. године

Котор Варош



ПРЕДСЈЕДНИК
ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Амил Ковачић