

На основу члана 36. став 2. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 и 13/18), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 20.05.2021. године, доноси сљедећи

ЗАКЉУЧАК  
о усвајању Извјештаја о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја општине Котор Варош за 2020. годину

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја општине Котор Варош за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Котор Варош".

Број: 01-022-105/21  
Датум: 20.05.2021. године



ПРЕДСЛЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Абид Ковачић



**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ  
за 2020.годину**

Котор Варош, мај 2021.г.

## **САДРЖАЈ**

Кратак осврт	
1.УВОД .....	3
2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ .....	4
2.1. Секторски циљеви.....	4
2. 2. Кључни планирани приоритети и фокуси за 2020.годину.....	5
3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА У 2020 .....	7
3.1 Преглед остварења плана имплементације стратегије у 2020. години .....	9

## **Кратак осврт**

Ревидованом стратегијом интегрисаног развоја општине Котор Варош у периоду од 2020-2022.г., у склопу 12 секторских циљева је планирана реализација 101 пројекат и мјера. Ажурирањем плана је утврђено да је у претходној 2020.години потпуно реализовано 56 пројеката и мјера или 55,4%, дјелимично 8 пројеката или 7,9%, док за 37 није започела реализација већ је умјесто њих укључено у реализацију нових 26 пројеката или 25%, тако да је укупан број пројеката и мјера који су били укључени у реализацију 92.

Планом имплементације ревидоване стратегије интегрисаног развоја за 2020.годину предвиђена је имплементација 101 пројеката, укупно планиране вриједности у износу од 6.663.943 КМ. Реализовано је 91 пројеката укупне вриједности 4.951.488 КМ или 74% од Плана. Од тога је из буџета општине реализовано 792.913 КМ (11,8%), из кредита 3.958.369 (59%) КМ и из екстерних извора 200.206 КМ(3%). Реализација финансијских средстава из буџета износи 44% у односу на план ирана у 2020 (1.781.656 КМ) а екстерних извора 85 % од планираних у 2020.(4.882.287 КМ).

**У погледу кључних приоритета и фокуса за претходну 2020. годину,** општина је реализовала низ пројеката и мјера који у већем или мањем обиму доприносе остварењу свих стратешких циљева.

У оквиру економског развоја приоритет је био стварање услова за запошљавање и смозапошљавање пољопривреди, кроз подстицаје пољопривреди и постинвестициону подршку постојећим компанијама.

У оквиру друштвеног развоја фокус је био на унапређењу путне и комуналне инфраструктуре, те изградња објекта друштвене инфраструктуре и уређење јавних површина. Значајнији пројекти су завршетак изградње зграде локалне управе и 40 пројеката асфалтирања улица и путева на подручју општине и изградња водовода. Значајна је и подршка реализацији програмских активности невладиних организација и спортивских клубова.

У оквиру сектора заштите животне средине приоритет је унапређењу система одводње отпадних вода, изградња канализације ужем дијелу града, заштита природних катастрофа, прије свега од поплава, као и мјере енергетске ефикасности на објекту дјечијег вртића.

## **Стратешки циљеви**

Стратешки приоритети за развој општине су дефинисани у оквиру три сектора економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисано је 12 секторских циљева који доприносе реализацији стратешких циљева.

Економски развој-у економском сектору је дефинисан 1 стратешки циљ и 3 секторска циља.

Друштвени развој-у друштвеном сектору је постављен 1 стратешки циљ са 5 секторских циљева.

Заштита животне средине- у еколошком сектору је дефинисан 1 стратешки и 4 секторска циља.

Остварење циљева није мјерљиво због неадекватног прикупљања и праћења реализације пројеката, остварених резултата и ефеката.

*Када се посматра реализација приоритета и мјера које доприносе стварању бољих услова пословања за постојеће инвеститоре, може се закључити да су у 2020.години реализоване приоритетне инвестиције у путну, комуналну инфраструктуру, у изградњу објекта, те да су привредници, у новим отежаним условима ширења пандемије вируса корона, реинвестирали у проширење производних капацитета и не само задржали него повећали број запослених у привреди.*

## **1. УВОД**

Стратегију интегрисаног развоја општине Котор Варош за период 2010-2020. године, израдио је Развојни тим Општине током 2010. године, у оквиру Проекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП). Ревидована Стратегија развоја општине Котор Варош запериод 2016-2020. усвојена је 09.07.2016. године на редовној сједници Скупштине општине.

Трогодишњи план имплементације стратегије (1+2) за период 2020-2022., представља оперативни инструмент за реализацију интегрисане стратегије, који је ажуриран и усаглашен са буџетом за 2020. годину. За 2021. и 2022. г. је извршена процјена буџетских средстава а финансирање пројеката из вањских извора је планирано у складу са најавама и реалним могућностима за повлачење средстава из екстерних извора.

Планом је предвиђена реализација стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру 12 секторских циљева.

Важно је истаћи да су у план укључени и пројекти и мјере који доприносе смањењу ризика од катастрофа.

Носилац изrade трогодишњег Плана имплементације (1+2) је Одсјек за развој уз напомену да је до 2018. г. ову ф-ју обављала Јединица за управљање развојем, уз консултације са члановима Општинског развојног тима, унутрашњих организационих јединица и јавних установа.

*Ревидована стратегија развоја општине је истекла 2020. године и продужен је период важења до краја 2021. године у складу са препорукама Министарства локалне управе у самоуправе РС.*

## **2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ**

Ревидованом стратегијом развоја општине Котор Варош за период 2016-2020. године, дефинисана су 3 стратешка циља у оквиру три сектора економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисано је 12 секторских циљева који доприносе реализацији стратешких циљева.

### **2.1. Секторски циљеви**

#### Економски развој

У економском сектору је дефинисан 1 стратешки циљ и 3 секторска циља:

- 1.1. Унапређена пољопривредна производња и потакнут развој предузетничких и занатских фирми до 2020.г.;
- 1.2. Успостављено организовано пружање услуга у излетничком и другим облицима туризма до 2020.г.;
- 1.3. Побољшано пословање физичких и правних лица на подручју општине Котор Варош до 2020.г.;

#### Друштвени развој

У друштвеном сектору је постављен 1 стратешк циљ са 5 секторских циљева:

- 2.1. Побољшан квалитет путних комуникација до 2020.г.;

- 2.2. Обезбеђено квалитетно снабдијевање становништва питком водом до 2020.г.;
- 2.3. Смањени ризици од катастрофа до 2020.г.;
- 2.4. Осигуран приступ културним, спортским и образовним услугама до 2020.г;
- 2.5. Унапређен приступ услугама здравствене и социјалне заштите до 2020.г

#### **Заштита животне средине**

У еколошком сектору је дефинисан 1 стратешки и 4 секторска циља:

- 3.1. Смањен негативан утицај отпадних вода на животну средину и ријеку Врбању до 2020.г.;
- 3.2. Смањен негативан утицај одложеног чврстог отпада на животну средину до 2020.г.;
- 3.3 Повећана енергетска ефикасност до 2020.г.;
- 3.4. Унапређена заштита културно-историјског и природног наслеђа општине до 2020.

#### **2. 2. Кључни планирани приоритети и фокуси за 2020.годину**

##### **План имплементације Стратегије за период 2020-2022.године**

У трогодишњем периоду, у оквиру З сектора је планирано 157 пројекта, од чега у економском сектору 19 пројекта, друштвеном сектору 117 пројекта и сектору животне средине 21 пројекат. Планирана укупна вриједност пројекта за три године износи 15.350.047 КМ, од чега је из буџета планирано 3.954.356 КМ, а из екстерних извора 11.395.691 КМ.

##### **План имплементације Стратегије за 2020.годину**

У првој години имплементације, 2020.години је планирана реализација 101 пројекта у вриједности 6.663.943. КМ од чега из буџета 1.781.656 КМ а из вањских извора 4.882.287 КМ. Од тога је за 37 пројекта планирано финансирање из буџета у износу од 1.532.856 КМ, а за преостала 64 пројекта је планирано суфинансирање (буџет и вањски извори) у износу од 248.800 КМ и финансирање из вањских извора у износу од 4.882.287 КМ. Планирано финансирање стратешких пројекта и мјера из буџетских средстава износи 19,2 % у односу на планирани буџет за 2020.годину. у износу од 9.300.000 КМ

Приоритет у 2020.години су развојни инфраструктурни пројекти чија реализација је започета у претходном периоду: завршетак изградње зграде локалне управе, асфалтирање дионице путева започетих у протеклом периоду, завршетак изградња канализационе мреже-секундарна канализација горња страна у насељу Рипиште, Санација изворишта Бијело поље на локацији водозахвата и др.

У области водоснабдијевања, приоритет је повећање капацитета на изворишту Бијело поље кроз реконструкцију хлорне станице и изградњу бунара на водозахвату, завршетак кракова водовода у Забрђу, које је планирано реализовати повлачењем преосталих средстава из раније одобреног кредита ЕИБ-а. Општина и комунално предузеће ће наставити активности на обезбеђењу екстерних извора финансирања, грант средстава и неискоришћених намјенских кредитних средстава (ЕИБ) за наведене приоритетне пројекте у области водоснабдијевања.

Приоритети за локалну заједницу и комунално предузеће су инфраструктурни пројекти из области заштите животне средине, прије свега изградња пречистача отпадних вода и уређење градске депоније Дуратовци, за које је такође неопходно обезбиједити значајна средства из вањских извора.

У 2020.години је планиран наставак модернизације улица у градском подручју и локалних путева на подручју општине, изградња и санација водовода на подручју општине, санација мостова, реконструкција расvjете, уређење обале на ријеци Врбањи у градском подручју.

Из кредитних средстава је планиран наставак модернизације улица и локалних путева на подручју општине, у вриједности 1 милион КМ.

Из средстава виших нивоа власти је планиран наставак изградње пјешачке стазе и обалоутврде на потезу мост Котор-купалиште Брана у износу од 50.000КМ, из средстава Вода РС, наставак модернизације путева у Забрђу, наставак асфалтирања друге дионице пута Забрђе-Липа-Дубоки поток у вриједности 60.000 КМ, из средстава Секретаријата за изbjегла и расељена лица РС. Проширење водоводне мреже Град-МЗ Забрђе: З дионице Симтехник-Шибови, Шибови-Присоје, Шибови-Читлук, дужина цјевовода 5.100 м, у вриједности 70.000КМ, из средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС.

Изградња Зграде локалне управе је планирана из кредитних средстава резервисаних у претходној години.

Планом имплементације је предвиђена реализација капиталних пројекта за које су обезбијеђена значајна средства из јавских извора, од донатора и виших нивоа власти, која су одобрена кроз јавне позиве на које је општина аплицирала или су намјенски донирани средства.

У 2020.години се такође очекује наставак друге фазе пројекта Јачање улоге МЗ у БиХ и кандидовање приоритета МЗ, утврђених на форумима грађана, на очекivanje јавни позиве који су планирани у 2021 и 2022.год. У оквиру пројекта Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке Врбас очекује се финансирање пројекта на водотоку ријеке Врбање и њених притока у циљу смањења ризика од поплава.

У оквиру пројекта "Покретање околишног финансирања у сврху ниско-карбонског урбаног развоја" радиће се активности на припреми Акционог плана енергетски одрживог развоја и климатских промјена за општину Котор Варош. Пројекат ће подржати припрему пројекта, набавку ESCO услуга од EF-ова и надзор пројекта а најмање 1 пројекат ће се финансирати пројектним средствима, а основу за одабир ће представљати SECAP, чија је израда била предмет јавног позива на који се пријавила општина и одабрана за учешће у пројекту.

Реализација инфраструктурних пројекта ће доприноси квалитетнијем амбијенту за пословање и бољем животу у локалној заједници.

Планом имплементације су предвиђене и мјере подршке у сва три сектора, подршка пољопривредним производијама, удружењима грађана, спортским клубовима, за организовање такмичења и културних и спортских манифестација, што додатно доприноси активизму младих и квалитету живота грађана.

#### Кључни приоритети реализовани у 2020.години

У оквиру економског развоја приоритет је био стварање услова за запошљавање и смозапошљавање у пољопривреди, кроз подстичаје пољопривреди и постинвестициону подршку постојећим компанијама.

У оквиру друштвеног развоја фокус је био на унапређењу путне и комуналне инфраструктуре, те изградња објеката друштвене инфраструктуре и уређење јавних површина. Значајнији пројекти су завршетак изградње зграде локалне управе и 40 пројеката асфалтирања улица и путева на подручју општине и изградња водовода. Значајна је и подршка реализацији програмских активности невладиних организација и спортских клубова.

**Уоквиру сектора заштите животне средине приоритет је унапређењу система одводње отпадних вода, изградња канализације ужем дијелу града, заштита природних катастрофа, прије свега од поплава, као и мјере енергетске ефикасности на објекту дјечијег вртића.**

*Када се посматра реализација приоритета и мјера које доприносе стварању бољих услова пословања за постојеће инвеститоре, може се закључити да су у 2020. години реализоване приоритетне инвестиције у путну, комуналну инфраструктуру, у изградњу објеката, те да су привредници, у новим отежаним условима ширења пандемије вируса корона, реинвестирали у проширење производних капацитета и не само задржали него повећали број запослених у привреди.*

### **3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА**

Стратегијом развоја општине Котор Варош, у трогодишњем периоду, у оквиру З сектора је планирано 157 пројекта, од чега у економском сектору 19 пројекта, друштвеном сектору 117 пројекта и сектору животне средине 21 пројекат. Планирана укупна вриједност пројекта за три године износи 15.350.047 КМ, од чега је из буџета планирано 3.954.356 КМ, а из екстерних извора 11.395.691 КМ. Од тога је за 37 пројекта планирано финансирање из буџета у износу од 1.532.856 КМ, а за преостала 64 пројекта је планирано суфинансирање (буџет и вањски извори) у износу од 248.800 КМ, и финансирање из вањских извора у износу од 4.882.287 КМ. Планирано финансирање стратешких пројекта и мјера из буџетских средстава износи 19,2 % у односу на планирани буџет за 2020. годину, у износу од 9.300.000 КМ

У план имплементације за 2020. годину је укључен 101 пројекат у вриједности 6.663.943 КМ, од чега из буџета 1.781.556 КМ и из вањских извора 4.882.287 нова пројекта. Ажурирањем плана је утврђено да је у претходној 2020. години потпуно реализовано 56 пројекта и мјера или 55,4%, дјелимично 8 пројекта или 7,9%, док за 37 није започела реализација већ је умјесто њих укључено у реализацију нових 26 пројекта или 25%, тако да је укупан број пројекта и мјера који су били укључени у реализацију 92.

Укључујући све реализоване пројекте, који су били садржани у плану и нове пројекте, проценат реализације броја пројекта у односу на план је 91,1% а вриједност реализације 74,3% у односу на план, при чему из буџета 44,2% у односу на план, а из вањских извора 85,2 %.

#### **3.1. Преглед остварења плана имплементације стратегије у 2020. години**

**Табела 1.Преглед планираних и реализованих пројекта у 2020**

	број прој.	Буџет КМ	Вањски КМ	Укупно КМ
план 2020	101	1.781.656	4.882.287	6.663.943
реал 2020	92	792.913	4.158.575	4.951.488
% реал/план	91,1	44,5	85,2	74,3

#### **ПРИЛОГ:**

Табеларни преглед реализације Плана имплементације стратегије за 2020. годину

#### **ЗАКЉУЧЦИ**

- За редовно праћење реализације стратегије у складу са важећим ППВИ процедурама и израду квалитетних анализа и извјештавање, неопходно је континуирано прикупљање

података по одјељењима и достављање истих од стране задужене особе у одјељењу, мјесечно и квартално у траженом формату;

- За квалитетнију анализу реализације оперативног плана имплементације стратегије и постигнућа секторских циљева, потребно је користити алате за праћење имплементације Стратегије који су препоручени током евалуације и уgraђени у ревидовани документ, а у складу са процедурома за планирање, праћење, вредновање и извјештавање (ППВИ), (Алати Мали Апис, СМИ табеле, СМРП табеле);
- За унос података у базу која се води у одсјеку за развој, у траженом формату, током године и квалитетну анализу потребно је обезбиједити и додатну информатичку подршку (софтвер);
- У наредном периоду усмјерити активности на спровођење препорука датих у Извјештају верификације комисије, извјештају надзорне провере и прелиминарном извјештају у процесу ресертификације БФЦ СЕЕ;
- Потребно је континуирано радити на унапређењу рада и ефикасности општинске управе на пружању подршке и унапређењу сарадње са привредним сектором;
- Иницирати израду промотивних материјала и редизајнирање званичне веб странице општине у циљу боље промоције погодности за инвестирање и реинвестирање и квалитетан живот на подручју општине Котор Варош;
- Истражити модел ф-нисања АгроКентра који би подржао пољопривредну производњу кроз складиштење, откуп и приступ тржишту;
- За финансирање и реализацију планираних пројекта, неопходно је предузети све потребне мјере и активности на тражењу доступних извора финансирања, посебно у области пољопривреде, производњи здраве хране;
- Радити на благовременој припреми квалитетних пројеката и праћењу јавних позива за повлачење средстава из вањских извора;
- За успјешно остварење плана и реализацију планираних пројекта неопходно је наставити реализацију започетих пројекта из претходног периода.

Обрађивач:

Одсјек за развој

Котор Варош, 20.05.2021..г.

Предлагач:  
Начелник општине  
Зденко Сакан

Р. №	Стр. №	Название проекта	Оценка ожидаемого времени реализации	ПЛАН реализации строительства в 2020 году						ПРЕДЕЛ реализации строительства в 2020 годом							
				Номер этапа	Номер подэтапа	Номер объекта	Номер подобъекта	Номер участка	Номер земельного участка	Учтенный остаток земельного участка	Бюджет 2020	Кредит	Взнос	Бюджет 2020	Кредит	Взнос	
1	C1, СЦ 1.1	1.1.1.2. Мероприятие по разработке и утверждению проекта по строительству земельных участков (2016-2020)	до 2020. наименее 50	13	13.1. Пластиковая, 50	13.1.1. Пластиковая, 50	13.1.1.1. Пластиковая, 50	13.1.1.1.1. Пластиковая, 50	13.1.1.1.1.1. Пластиковая, 50	13.1.1.1.1.1.1. Пластиковая, 50	69.000	5.000	12.500	17.500	6.000	6.000	
2	C1, СЦ 1.1	1.1.1.3. Мероприятие по разработке и утверждению проекта по строительству земельных участков (2016-2020)	до 2020. наименее 50	14	14.1. Пластиковая, 50	14.1.1. Пластиковая, 50	14.1.1.1. Пластиковая, 50	14.1.1.1.1. Пластиковая, 50	14.1.1.1.1.1. Пластиковая, 50	14.1.1.1.1.1.1. Пластиковая, 50	56.000	15.000	15.000	18.700	18.700	124.67	
3	C1, СЦ 1.1	1.1.1.4. Мероприятие по разработке и утверждению проекта по строительству земельных участков (2016-2020)	до 2020. наименее 10	15	15.1. Пластиковая, 10	15.1.1. Пластиковая, 10	15.1.1.1. Пластиковая, 10	15.1.1.1.1. Пластиковая, 10	15.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	15.1.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	5.000	5.000	10.000	20.300	20.300	203.00	
4	C1, СЦ 1.1	1.1.1.5. Мероприятие по разработке и утверждению проекта по строительству земельных участков (2016-2020)	до 2020. наименее 10	16	16.1. Пластиковая, 10	16.1.1. Пластиковая, 10	16.1.1.1. Пластиковая, 10	16.1.1.1.1. Пластиковая, 10	16.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	16.1.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	5.000	5.000	10.000	20.300	20.300	203.00	
5	C1, СЦ 1.2	1.2.1.1. Мероприятие по разработке и утверждению проекта по строительству земельных участков (2016-2020)	до 2020 г. регистрация УЧГУ	17	17.1. Пластиковая, 10	17.1.1. Пластиковая, 10	17.1.1.1. Пластиковая, 10	17.1.1.1.1. Пластиковая, 10	17.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	17.1.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	5.000	5.000	10.000	20.300	20.300	203.00	
6	C1, СЦ 1.2	1.2.2.5. Проектное инженерное обеспечение земельных участков в Глебовском районе Калужской области по проектированию капитального строительства (2016-2020). Воробьево-Борисовка	до 2020 г. регистрация УЧГУ	18	18.1. Пластиковая, 10	18.1.1. Пластиковая, 10	18.1.1.1. Пластиковая, 10	18.1.1.1.1. Пластиковая, 10	18.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	18.1.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	5.000	5.000	10.000	20.300	20.300	203.00	
7	C2, СЦ 2.1	2.1.1.3. Проектно-изыскательские работы по строительству земельных участков (2018-2020) +80000	до 2018. горные	19	19.1. Пластиковая, 10	19.1.1. Пластиковая, 10	19.1.1.1. Пластиковая, 10	19.1.1.1.1. Пластиковая, 10	19.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	19.1.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	25.000	700	700	700	700	0	
8	C2, СЦ 2.1	2.1.2.1. Проектно-изыскательские работы по строительству земельных участков (2017-2020) +100000	до 2020. горные	20	20.1. Пластиковая, 10	20.1.1. Пластиковая, 10	20.1.1.1. Пластиковая, 10	20.1.1.1.1. Пластиковая, 10	20.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	20.1.1.1.1.1.1. Пластиковая, 10	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.00	
9	C2, СЦ 2.1	Н 23 улица Борисовка (2028)	План 100м	21	21.1.1. Мероприятие по разработке и утверждению проекта по строительству земельных участков (2017-2020) +100000	Альбина Мирон, Бригадир проекта	Медленно	Приемка новых	Приемка новых	Приемка новых	Приемка новых	87.000	87.000	2418.68	88704.84	91.124	104.74

10.	C2, C4 2.1	2.1.2.2. Пројекат: Нов склоп унутрашње трансакције и комуникације агенција за промоцију и подршку привреде и стваралачко креативно предузеће	Унутрашња трансакција и комуникација агенција за промоцију и подршку привреде и стваралачко креативно предузеће	Издавач агенције за промоцију и подршку привреде и стваралачко креативно предузеће	Издавач агенције за промоцију и подршку привреде и стваралачко креативно предузеће	Издавач агенције за промоцију и подршку привреде и стваралачко креативно предузеће	Издавач агенције за промоцију и подршку привреде и стваралачко креативно предузеће	Издавач агенције за промоцију и подршку привреде и стваралачко креативно предузеће	Издавач агенције за промоцију и подршку привреде и стваралачко креативно предузеће	Издавач агенције за промоцију и подршку привреде и стваралачко креативно предузеће	Издавач агенције за промоцију и подршку привреде и стваралачко креативно предузеће
11.	C2, C4 2.1	Н-25 Модернизација пута код са врбасом, 150 м (2018) [Модернизација пута врбас - Центар (1960)]	До 2020. г. најмање 200 дактилопријатеља 150 пута	Софтверски апликацији	Документе	Задржан	Населене места Србије	9.800	9.800	10284,46	10.284
12.	C2, C4 2.2	2.2.1.2. Пројекат: Изградња аутобуске зупције на приступном градском путу између села Стименик, Шабац, Ђипшић, Чачак (2017)	До 2020. г. најмање 200 дактилопријатеља 150 пута	Софтверски апликацији	Документе	Задржан	Населене места Србије	21.200	21.200	577,33	21173,72
13.	C2, C4 2.2	2.2.1.4. Пројекат: Реконструкција и обнова аутобуске зупције и постојећих ауто-путева у општини Јагодина (2017)	У 2017. години спроведено је изградња аутобуске зупције и постојећих ауто-путева у општини Јагодина	Документе	Документе	Задржан	Населене места Србије	1000 радних дена, 2000 тона трошкова	1000 радних дена, 2000 тона трошкова	30.000	10.000
14.	C2, C4 2.3	2.3.2.1.Пројекат: Опремање и оснобављање спортског паркета у спортском центру (2016-2020)	До 2020. г. одвојен варготекстовијум на који ће се уложити 30% одвојеног паркета	Документе	Документе	Задржан	Спортски центри	40.000	40.000	41411,15	41.411
15.	(2018-2019)	Н-25а. Постављање уређаја за промоцију и подршку привреде	ЦБСТ 145,99 кба, најмање 200 радних дена, Србија	Документе	Документе	Задржан	Спортски центри	2.800.000	2.800.000	5.000	5.000
16.	C2, C4 2.4	Н-4. Мирза: Опремање општинске управе (установе)	Изградња општинске управе за рад	Документе	Документе	Задржан	Локални грађани	33.000	33.000	18.034	18.034
17.	C2, C4 2.4	2.4.3.1. Мирза: Подизање раду општинских организација на подручју општине 2016-2020)	До 2020. г. изградња павиљона и програма рада за које ће се 10 изградити у општини Бориковац	Документе	Документе	Задржан	Спортски клубови	33.000	33.000	54.831	54.831
18.	C2, C4 2.4	2.4.3.2. Мирза: Подизање спортистичких и културних инфраструктура (2016-2020)	До 2020. г. уређивањем спортистичких и културних инсталација	Документе	Документе	Задржан	Спортски клубови	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	C2, C4 2.4	Н- Мирза: Подизање спортистичких организација (2016-2020)	Документе	Документе	Задржан	Спортски клубови	100.000	100.000	23.940	23.940	299,25
20.	C2, C4 2.4	Н- Мирза: Подизање спортистичких организација (2016-2020)	Документе	Документе	Задржан	Спортски клубови	215.000	215.000	8.000	8.000	28.825
21.		И-Нормативни органски стандардизација (ПДЦ, ЕПОС, ЕПРН, ИМ, објављене и популаризоване категоријама)	Документи	Документи	Документи	Документи	Документи	10.5.800	10.5.800	40262	40.262



35	Модернизација пута у насељу Југица (85m)	изградње асф-тасование 95 м	дужина пута, број коришћених реализован	длјевинично	10.900,00	10.900	298,28	10937,5	11.235	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
36	Модернизација улице Стевана Димитријевића (75m)	изградње асф-тасование 75 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски У насељу Раките	9.500,00	9.500	278,00	10228,00	10.506	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
37	Модернизација пута Широке - Радовић (220m)	изградње асф-тасование 220 м	дужина пута, број коришћених реализован	длјевинично	31.200,00	31.200	822,05	30347,92	30.970	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
38	Модернизација пута Каменичке бране ВРС (50m)	изградње асф-тасование 50 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски У насељу Населу	88.600,00	88.600	2418,65	88704,	99,26	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
39	Модернизација пута Дивчице (238m)	изградње асф-тасование 238 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски У насељу Породице у мајдану Задрже	25.000,00	25.000	725,28	26599,25	27.325	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
40	Модернизација пута Степановића (150m)	изградње асф-тасование 150 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски У насељу Породице у мајдану Задрже	22.200,00	22.200	502,48	22096,62	22.593	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
41	Модернизација пута Котроманов (150m)	изградње асф-тасование 150 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски М Габровачки насеље	12.200,00	12.200	334,14	12254,64	12.589	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
42	Модернизација пута Мачковице - Лужи (422m)	изградње асф-тасование 422 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски насеље Љубичи	46.400,00	46.400	1281,53	46996,76	48.286	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
43	Модернизација пута Добричи - Населу (280m)	изградње асф-тасование 280 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски насеље Љубичи	29.300,00	29.300	800,24	28352,49	30.153	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
44	Модернизација пута Десет Врбовићи - Панчића (160m)	изградње асф-тасование 160 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски насеље Љубичи	17.700,00	17.700	491,19	18012,52	18.504	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
45	Модернизација пута Марковићи (125m)	изградње асф-тасование 125 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски насеље Љубичи	15.500,00	15.500	414,25	15191,6	15.506	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
46	Модернизација пута Панче (235m)	изградње асф-тасование 235 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски насеље Љубичи	30.500,00	30.500	843,52	30936,22	31.780	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове
47	Модернизација ул. Врбовиће - Степановић (200m)	изградње асф-тасование 200 м	дужина пута, број коришћених реализован	стадионски насеље Љубичи	35.400,00	35.400	956,62	35451	36.418	Одјеление за просторно уређење и стадионско конуналне послове

43	Модернизација пруга Кумар [150м]	изградено асф- т покриваче 150 м.	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални Новиц		20.000,00	20.000	540,74	27158,94	27.700	138,59	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
49	Модернизација пруга Ханчаничи - Јован Брђаничи [150м]	изградено асф- т покриваче У дужини 15 м	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални Врбани		20.000,00	20.000	544,25	19960,41	20.505	102,52	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
50	Модернизација пруга Винчи [185м]	изградено асф- т покриваче У дужини 185 м	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални насеље Винчи		20.000,00	20.000	549,52	20152,78	20.702	103,51	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
51	Модернизација пруга Грбуша - Велеба [150м]	изградено асф- т покриваче У дужини 150 м	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални насеље Велиба		19.700,00	19.700	567,44	20097,4	21.375	108,50	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
52	Модернизација пруга Шипраге - Дечани [170м]	изградено асф- т покриваче У дужини 170 м	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални насеље Дечани		20.300,00	20.300	551,77	20235,92	20.788	102,40	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
53	Модернизација пруге Митровићи - Куманци [125м]	изградено асф- т покриваче У дужини 125 м	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални Куманци		28.300,00	28.300	770,39	28253,75	29.024	102,56	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
54	Модернизација пруге Рачићија - Рашчиће - Текишићи [80м]	изградено асф- т покриваче У дужини 80 м	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални Рашчићи		8.600,00	8.600	253,43	9294,12	9.548	111,02	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
55	Модернизација пруге Улцињ - Изегуру - Рашчиће [220м]	изградено асф- т покриваче У дужини 220 м	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални Рашчићи		14.300,00	14.300	422,52	15495,95	15.918	111,32	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
56	Модернизација Ул- цињ - Изегуру - Медведник [65м]	изградено асф- т покриваче У дужини 65 м	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални Медведник		6.900,00	6.900	199,31	7310,03	7.509	108,83	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
57	Модернизација пруга Есенич [140м]/Давид Бујанчић [12	изградено асф- т покриваче У дужини 243 м	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални насеље Бујанчић		16.600,00	16.600	11528,72	16557,84	28.087	109,20	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
58	Модернизација пруга Грабовица - Цетинар [65м]	изградено асф- т покриваче У дужини 65 м	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални насеље Грабовица		8.500,00	8.500	190,13	8394,22	8.584	99,82	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
59	Собранђаји објекти - мостови	изградња мостова	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални насеље Лопатићи, Јаблани Поло Село		20.000,00	20.000	6833	6.833	34,17	99,82	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове
60	Водоглавак на друму ЈМЗ реконструкције водоглавака	изградња мостова	дужина пута, број корисника	реализован	станциони локални насеље Лопатићи, Јаблани Поло Село		100.000,00	100.000,00	150.000	28789,44	0	19,19	Објектне за просторно уређење и стадионо комуналне послове

61	Модернизација пута Задар-Пограда-Даницица Задар-Данцица 500 м	Изградње аферице погодније у дужини 500 м	Дужина пута, брзина	40.000	40.000	3026.76	0	3.7667.53	38.694	96.74	Објекате за просторно уређење и стабилно конструктивне послове
62	Модернизација пута Дана Ивана-Лукачевића 500 м	изградња изградња изградња изградња	Дужина пута- реконструкција	50.000	50.000	1415.13	0	51855.05	53.30	106.50	Објекате за просторно уређење и стабилно конструктивне послове
63	Н За Прокупље Божићни- Влахић (поменаве)	Реп. 2019 из поменаве	такмичено 2 пројекта	1.949.00	1.949	1949			1.949	100.00	Објекате за просторно уређење и стабилно конструктивне послове
64	Мост Саватија Јован				4.883			#DIV/0!	4.883	0.00	Одјеление за просторно уређење и стабилно конструктивне послове
65	Н ... Пут Вајтина	Реп. Словачка 5991 КМа од 2018. године до 2019. издаје 40665 КМ	Дужина пута, број коришћених	40.666.00		40.555	42.230.12		42.230	103.85	Објекате за просторно уређење и стабилно конструктивне послове
66	Н 59 Пут Ширвата-Жеље	Реп. Ср. У 2019. у наручу издаје 359/8 издана 2020.	Д. реалне недеље	34.978.00		34.978	35.741.54		35.742	102.18	Објекате за просторно уређење и стабилно конструктивне послове
67	Инградска подводна засебна-настапак II фаза [Погрђе]	600 доказаних ствара	издаваје 2010. м примарни воде, 600 доказаних	0	0	40.653.00	40.653	#DIV/0!	7.017	0.00	Објекате за просторно уређење и стабилно конструктивне послове
68	Слатински адулт из путу Брдички - Слатини	Слатински пут	Дужина пута, број коришћених	0	7.016.55						Објекате за просторно уређење и стабилно конструктивне послове
69	Модернизација пута Токићевић (23.04)	изградње асфалтне површине у дужини 230 м	Дужина пута, број коришћених	0	845.40	31.004.30				3.1850	#DIV/0!
70	Модернизација пута Задар-Кошарско Село (73.5)	изградње асфалтне површине у дужини 73.5 м	Дужина пута, број коришћених	0	297.45	10.860.21				11.207	#DIV/0!
71	Модернизација пута Бијуше-Нове - Бргадске (157.4)	изградње асфалтне површине у дужини 157.4 м	Дужина пута, број коришћених	0	461.80	16.935.22				17.398	#DIV/0!
72	Модернизација пута Дома Стаматић (100.4) и Гарда Слатини (166.6)	изградње асфалтне површине у дужини 266.6 м	Дужина пута, број коришћених	0	815.17	29.894.48				30.710	#DIV/0!
73	Модернизација пута Србска Јабука (135.4)	изградње асфалтне површине у дужини 135.4 м	Дужина пута, број коришћених	0	442.94	16.239.27				16.582	#DIV/0!
74	Пут Конака Масловаче	изградње асфалтне површине у дужини 110 м	Дужина пута, број коришћених	9.949.00	9.949.00	5.945	271.26		271	2.73	Објекате за просторно уређење и стабилно конструктивне послове

75	Пут улица Слатина 198м*(дло)		изградње асфалтне површине у највише 60 м	Лунична пута број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Годишња издавница	18.932,00	18.932	516,23	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
76	Приступни пут заслон Мокчи 61 м		изградње асфалтне површине у највише 60 м	Лунична пута број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична издавница	0	12.654,71	12.654,71	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
77	Водовод Божићевачки*		изградња вадаца	Лунична пута број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	ЗД домаћинства	0	212,88	212,88	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
78	Водовод Кучинци Грабовница*		изградња вадаца	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	20 домашнинства	0	5.180,50	5.180,50	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
79	Расједета Грабовница			Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична издавница	0	6.177,60	6.177,60	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
80	Расједета Баре Масловачке*			Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична издавница	0	5.765,18	5.765,18	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
81	Расједето Ново чаславе			Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична издавница	0	8.412,30	8.412,30	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
82	Санација фонтане Трг Кулагине		изградња фонтана	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична издавница	0	7.735,63	7.735,63	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
83	Кулагине Весни вир		изградња фонтана	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Станарици Врбњаница	0	6.245,56	6.245,56	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
84	Игралнице Ђуркови		изградња игралишта	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична издавница	0	1.292,00	1.292	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
85	Пројекати за доградњу Јединичар аутома		изградња техничке документације	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична издавница	0	7.020,00	7.020	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
86	Зграда библиотеке		изградња пристроеје библиотеке	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Станарици котар Вароча	0	6.968,52	6.968,52	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
87	Пут Риманче-Сирење 150м		изградње асфалтне површине у Дужини 150м	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична издавница	0	6.906,00	6.906	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
88	Пут Гопоце 172 м		изградње асфалтне површине у Дужини 172 м	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична издавница	0	18.121,00	18.121	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
89	Пут Црна Ријека 60м		изградње асфалтне површине у Дужини 60 м	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична пута, број корисника реализован	Лунична издавница	0	1.562,00	1.562	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
90	Пут Јасини (изградња)		изградња локалног пута	Лунична пута број корисника реализован	Лунична пута број корисника реализован	Лунична пута број корисника реализован	Станарици Врбњаница	0	18.023,65	18.023,65	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое
91	Пут Бурча (изградња)		изградња локалног пута	Лунична пута број корисника реализован	Лунична пута број корисника реализован	Лунична пута број корисника реализован	Ширита	0	48.160,52	48.160,52	#DIV/0	Одјеление за просторно грађевинско стављање и складиште компулзивне постое

Број: 01-022-105/21  
Датум: 20.05.2021. године  
Котор Варош

92	ПУТ-ПЕДИКИ (шагрена)	Избрани поклонници	Максимална пътна база, брой коридора	Разширение	Стандартизиране	0	18.006.816	18.007	#DIV/0!
			2.090.311	635.325	3.608.749	280.200	4.572.274	792.913	3.958.359



ПРЕДСЕДНИК  
СУДИЋЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
ДАВИД КОРАЧИЋ