



## ИЗВЈЕШТАЈ

### О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2019.ГОДИНУ

Котор Варош, Јули 2020.године

## **Увод**

Стратегију интегрисаног развоја општине Котор Варош за период 2010-2020. године, израдио је Развојни тим Општине током 2010. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП). Ревидована Стратегија развоја општине Котор Варош за период 2016-2020. усвојена је 09.07.2016. године на редовној сједници Скупштине општине.

Сврха Извештаја о имплементацији Ревидоване Стратегије интегрисаног развоја Општине Котор Варош 2016-2020., за претходну 2019. годину, је да се анализира реализација планираних пројеката и оцијени допринос у постизању секторских циљева. Анализа треба да послужи доношењу одлука приликом планирања приоритета у сватри сектора, економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, водећи рачуна о постављеним секторским циљевима, укупно 12.

## **О процесу ревизије**

Петогодишњи циклус имплементације Стратегије је истекао 2015. године. Собзиром на то да је истекао плански период секторских циљева, Општина је провела процес ревизије Стратегије развоја општине Котор Варош током 2015. године.

Полазна тачка за ревизију Стратегије развоја општине Котор Варош је била независна средњорочна евалуација Стратегије развоја општине Котор Варош, анализа постојећих стратешких докумената те степен развијености људских ресурса неопходних за ревизију, имплементацију, праћење и вредновање Стратегије.

Током 2015. године извршена је независна средњорочна евалуација Стратегије чији резултати су представљали улазне информације неопходне за провођење квалитетне ревизије Стратегије развоја. Процес ревизије Стратегије развоја, инициран од стране начелника Општине и подржан од стране Скупштине општине, је започео потписивањем Меморандума о разумијевању између општине Котор Варош и Развојног програма Уједињених нација (UNDP-а) те укључивањем радних тијела-Општинског развојног тима (OPT), Секторских радних група, и Интерсекторске групе за интеграцију аспеката смањења ризика од катастрофа, као и Партнерске групе (ПГ).

Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у самом процесу створени су механизми за интеграцију аспеката смањења ризика од катастрофа кроз рад Интерсекторске групе и грађанско учешће кроз рад Партнерске групе -консултативног тијела којег су чинили представници јавног, приватног и невладиног сектора, који се састао два пута током процеса ревизије.

Ревизију носећег и најважнијег дијела Стратегије, стратешке платформе, која обухвата социо-економску анализу, стратешке фокусе, визију развоја и стратешке циљеве развоја урадио је OPT. Ревизију секторских планова развоја економије, друштва и заштите и унапређења животне средине израдиле су за ту сврху формиране секторске радне групе, а које су чинили чланови OPT-а и ПГ-а. У завршном дијелу процеса, OPT је, на бази принципа интеграције, објединио и ускладио ревидоване секторске документе те припремио оквирни трогодишњи план имплементације (1+2), укључујући и план развоја организацијских капацитета и људских потенцијала неопходних за ефикасну имплементацију Стратегије. Како би се омогућила успешна имплементација Стратегије, финансијски оквир Стратегије је у потпуности усклађен са општинским буџетом за 2019. годину и реалним могућностима за повлачење средстава из екстерних извора. На исти начин је ажуриран План имплементације за 2017, 2018., 2019., годину и припремљена пројекција за 2020. годину.

Планом имплементације за 2019 годину је обухваћено 88 развојних пројеката укупне вриједности 7.544.190 КМ. Остварени буџет у 2019. години је износио 10.660.755 КМ. У 2019. години је реализовано укупно 65 пројеката и мјера (или 73% од плана), од чега је реализовано 46 пројеката и 19 мјера, у износу од 2.413.011 КМ (или 32 % од плана), или 22,6 % оствареног буџета, од чега 751.631 КМ чине буџетска средства или 7,1 %, затим 773.719 КМ кредитна средства или 7,3 % кредит за санацију штета од поплава 245.890 КМ или 2,4 %, средства са нивоа ентитета 414.922 КМ или 3,9 %, средства са нивоа државе 79.144 КМ или 0,1 % и донаторска средства 147.705 КМ или 1,4 %.

Што се тиче изградње институционалних капацитета за ефикасно управљање развојем, општина је током 2015. године уградила послове за управљање развојем у Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, те усвојила ЛОД методологију за расподјелу буџетских средстава намијењених НВО сектору, што је допринијело квалитетнијој припреми пројеката и транспарентној расподјели буџетских средстава.

Крајем 2018. године је успостављен Одсјек за развој као самостална организациона јединица која се приоритетно бави пословима управљања развојем.

## 1. Методологија

Стратегију интегрисаног развоја општине Котор Варош за период 2016-2020. године, израдио је Развојни тим Општине током 2015. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП). Ревидована Стратегија развоја општине Котор Варош усвојена је на редовној сједници Скупштине општине, одржаној дана 09.07.2016. године.

Као оперативни инструмент за реализацију стратегије, општина је 2016. године припремила трогодишњи план имплементације (1+2) 2016-2018., који се ажурира сваке наредне године, у којем се прва година усаглашава са буџетом а за остале 2 године се врши процјена буџетских средстава и вањских извора. Овај извјештај се односи на имплементацију стратешких, односно секторских приоритетних пројеката у 2019. години, који се, по МиПРО методологији, планирају уз консултације са свим актерима, пословног, јавног и невладиног сектора у заједници, у свим фазама имплементације стратегије.

Носилац изrade трогодишњег Плана имплементације (1+2) као и извјештаја је Одсјек за развој (до 2018.г. Јединица за управљање развојем у склопу кабинета начелника) уз консултације са члановим ОРТА, унутрашњих организационих јединица и јавних установа. Подаци о имплементацији стратегије за 2019. годину нису прикупљани континуирано током цјелокупног периода на који се односи овај извјештај, већ на основу података прикупљених од унутрашњих организационих јединица општинске управе на крају године.

## 2. Стратешки циљеви и приоритети

### 2.1. Визија

Ревидованом Стратегијом развоја општине Котор Варош за период 2016.-2020. године, је током 2015. године, ревидована и дефинисана слједећа визија:

*Котор Варош, град на Врбањи, 2020. године - омиљено пословно, туристичко и животно одредиште.*

*Мјесто интензивног развоја малих предузећа и конкурентских производа у областима пољопривреде, туризма, дрвотргарде и прераде коже, са изграђеним и уређеним градским и сеоским подручјем, те средина где образовање и знање снажно доприносе привредном расту и повећању животног стандарда*

### 2.2. Стратешки циљеви

Ревидованом Стратегијом развоја општине Котор Варош за период 2016-2020. године, реддефинисани су циљеви, од 4 су сведени на 3 стратешка циља, у оквиру којих су дефинисано 12 секторских циљева.

**Стратешки циљ 1.** Интензивиран развој малих предузећа и конкурентних пољопривредних, индустриских и туристичких производа.,

**Стратешки циљ 2.** Унапређена квалитета друштвеног живота заједнице и смањени ризици од катастрофа.

**Стратешки циљ 3.** Заштићено и искориштено богато природно наслеђе у складу са еколошким принципима и принципима одрживог развоја

### **2.3. Секторски циљеви**

Стратешки приоритети за развој општине су дефинисани у оквиру 3 сектора, економски развој, друштвени развој и сектор заштите животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисано је 12 циљева који доприносе реализацији стратешких циљева.

#### **Економски развој**

У економском сектору је дефинисан 1 стратешки циљ и 3 секторска циља:

1.1. Унапређена пољопривредна производња и потакнут развој предузетничких и занатских фирми до 2020.г;

1.2.Успостављено организовано пружање услуга у излетничком и другим облицима туризма до 2020.г.;

1.3.Побољшано пословање физичких и правних лица на подручју општине Котор Варош до 2020.г.;

#### **Друштвени развој**

У друштвеном сектору су постављен 1 стратешка циљ са 5 секторских циљева:

2.1. Побољшан квалитет путних комуникација до 2020.г.;

2.2. Обезбеђено квалитетно снабдијевање становништва питком водом до 2020.г.;

2.3. Смањени ризици од катастрофа до 2020.г.;

2.4. Осигуран приступ културним, спортским и образовним услугама до 2020.г;

2.5. Унапређен приступ услугама здравствене и социјалне заштите до 2020.г

#### **Сектор заштите животне средине**

У еколошком сектору је дефинисан 1 стратешки и 4 секторска циља:

3.1. Смањен негативан утицај отпадних вода на животну средину и ријеку Врбању до 2020.г.;

3.2. Смањен негативан утицај одложеног чврстог отпада на животну средину до 2020.г.;

3.3. Повећана енергетска ефикасност до 2020.г.;

3.4. Унапређена заштита културно-историјског и природног наслеђа општине до 2020.г.

### **3. Кључни планирани приоритети и фокуси за 2019.годину**

Планом за 2019.год. је било предвиђено укупно 88 пројекта, у вриједности 7.544.190 KM.

#### **Кључни приоритети економског сектора**

У оквиру економског сектора, у 2019. години је планирано 14 пројеката, у вриједности 171.800 КМ.

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети развоја економског сектора за 2019. годину су били подршка пољопривредној производњи кроз подстицаје пољопривредним произвођачима и удружењима у области пољопривредне производње (сточари, воћари, лов и риболов, туризам), стварање повољног пословног амбијента за постојеће и привлачење нових инвеститора са акцентом на постинвестициону подршку инвеститорима.

Општина је у 2017. години, учешћем у Програму цертификације општине BFC SEE са Привредном комором РС, инфраструктуре добила статус општине са повољним пословним окружењем. Унапријеђен је рад општинске управе кроз процес брзог доношења одлука, измене регулационих планова, изградње потребне путне и комуналне инфраструктуре, проводе се мјере подршке привредницима кроз погодности и олакшице приликом добијања дозвола за грађење за реализацију инвестиционих пројеката.

У циљу идентификовања и рјешавања отворених питања у пословању, кроз Пројекат постинвестиционе подршке инвеститорима, уз подршку Министарства за економске односе и регионалну сарадњу РС и Групације Свјетске банке, (од 2019.г. Министарства привреде и предузетништва РС), је настављена пракса заједничке посјете компанијама.

#### **Кључни приоритети друштвеног сектора**

У оквиру друштвеног сектора је планирано 68 пројеката, у вриједности 7.170.890 КМ.

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети друштвеног сектора за 2019. годину су били израда пројектне документације, модернизација путева, мостова, улица и јавне расvjete, реконструкција водоводне мреже, водоводи у руралним подручјима, повећање капацитета изворишта и изградња новог објекта зграде локалне управе. Такође је приоритет дат пројектима невладиног сектора кроз примјену успостављених транспарентних процедура за расподјелу буџетских средстава по јавном позиву уз примјену усвојене Лод методологије као и подршка за програмске активности у раду удружења (област спорта и рекреације, екологије, удружења жена и дјеце са посебним потребама, изbjегла и расељена лица, вјерских заједница и др). У приоритету су били пројекти обнове инфраструктуре оштећене у поплавама у мају 2014. године, кроз обезбеђење и реализацију кредитних средства за ову намјену. Приоритет у овом сектору је и даље било проширење водоводне мреже према Забрђу, изградња постројења за пречишћавање отпадних вода као и прикупљање, селекција и одвоз комуналног отпада, како би се спријечило загађивање воде и околине. Пројекти и мјере на смањењу ризика од катастрофа су стални приоритет. Пружена је подршка у рјешавању инфраструктуре, стамбеног збрињавања борачких категорија, повратника, изbjеглих и расељених лица и социјално уложенih особа.

#### **Кључни приоритети сектора заштите животне средине**

Секторским планом животне средине је обухваћено 6 пројеката, у вриједности 201.500 КМ.

У сектору заштите животне средине за 2019. годину кључни приоритети су били заштита изворишта, уклањање дивљих депонија, израда еколошке документације, израда АП енергетске ефикасности, изградња канализационе мреже, уређење корита и обала на ријеци Врбањи у циљу заштите од поплава кроз изградњу обалоутврде, заштита природног и културно-историјског наслеђа и др. пројекти.

**3.1. Осврт на реализацију приоритетних пројеката и оквира за њихово финансирање обухваћених Планом имплементације 2019-2021 годину.**

За трогодишњи плански период 2019-2021. године укупно је планирано 138 пројеката, од чега се један број пројеката односи на наставак раније започетих, а остали пројекти су започели у 2019.

години. Посматрајући по развојним секторима за период 2019-2021. године, у склопу економског сектора је укупно планирано 21 пројекат, у друштвеном сектору 94 пројекта, те у сектору заштите животне средине 23 пројекта. За реализацију 138 пројеката, трогодишњим планом је планирано укупно 13.277.824 КМ, од тога из властитих извора 2.852.664 КМ, из екстерних 10.425.160 КМ, што показује да је приликом планирања највећи дио средстава планиран из екстерних извора. Од тога је у 2019.г. планирано 88 КМ, у вриједности 7.544.190 КМ, од чега из буџета 1.296.964 КМ, из екстерних извора 6.247.226 КМ.

Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији планирани извори за период 2019-2021. године су била средства Владе РС, средства Владе Србије, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, грант-средства Воде Српске, кредитна средства емисије обвезница, кредитна средства хитног опоравка од поплава и средства међународних организација. Како би искористила могућности за привлачење средстава из екстерних извора, општина је током претходног периода, кроз реализацију одобрених пројеката, остварила добру сарадњу са финансијерима и имплементаторима (УНДП/ИЛДП, СИДА/СДЦ, УНХЦР, УСАИД, Ворлдвожн, Мозаик). У наредном периоду се очекује наставак сарадње и реализација нових пројеката стамбеног збрињавања и рада на побољшању статуса дјеце из најрањивије категорије, јачање улоге и капацитета мјесних заједница. Општина ће и даље финансирати припрему проектно-техничке документације за приоритетне инфраструктурне пројекте, уредити грађевинско земљиште на локацији Стрелиште, изградити потребну комуналну инфраструктуру, уредити јавне површине, унаприједити рад локалне управе кроз примјену процедуре и изградњу новог објекта а све у циљу постинвестиционе подршке постојећим инвеститорима и стварање услове за потенцијалне нове инвеститоре.

### 3.2. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2019. години

Планом имплементације за 2019 годину је обухваћено 88 развојних пројеката укупне вриједности 7.544.190 КМ. Остварени буџет у 2019. години је износио 10.660.755 КМ. У 2019. години је реализовано укупно 65 пројеката и мјера (или 73% од плана), од чега је реализовано 46 пројеката (2.138.709 КМ) и 19 мјера (274.302 КМ) у укупном износу од 2.413.011 КМ (или 32 % од плана), или 22,6% оствареног буџета, од чега 751.631 КМ чине буџетска средства или 7,1 %, затим 773.719 КМ кредитна средства или 7,6 % кредит поплаве 245.890 КМ или 2,4%, средства са нивоа ентитета 414.992 КМ, или 3,9 % средства са нивоа државе 79.144 КМ или 0,1% и донаторска средства 147.705 КМ или 2,1 %.

Од планираног броја пројеката је укупно реализовано 65 пројеката и мјера од чега је дјелимично завршено 8 пројеката у износу 812.063 КМ, а потпуно је завршено 57 пројеката и мјера (или 65% од плана) у износу од 1.600.948 КМ. Укупна реализација планираних пројеката у плану имплементације у 2019. години је остварена у износу од 2.413.011 КМ.

Из буџета је реализовано 751.631 КМ, из кредита 1.019.609 КМ и донаторска средства су повучена у износу од 494.066 КМ.

Када је ријеч о финансијској реализацији, буџет је планиран у износу од 8.600.000 КМ, а ребаланс је планиран у износу од 11.100.000 КМ а остварен у износу од 10.660.755 КМ или 96% од ребаланса буџета. Остварени су приходи и примици у износу од 10.869.600 КМ, а остварени расходи и издаци у износу од 10.660.755 КМ. Учешће реализованих пројеката финансијираних из буџета и кредита износи 1.771.240 КМ што износи 16,6 % оствареног буџета, док учешће пројеката реализованих само из буџетских износи 7,1% .

У економском сектору је реализовано 9 пројеката/мјера подршке пољопривредним производијачима (малинари, сточари, пчелари, пластеници, ратари), изради планске документације и изградњи приступне инфраструктуре за привреднике, у вриједности 64.400 КМ, употребљено финансирано из буџета.

У друштвеном сектору је реализовано 50 пројеката у вриједности 2.118.097 КМ од чега из буџета 651.203 КМ, из кредита 773.719 КМ (изградња зграде локалне управе), из кредитних средстава за

санацију штета од поплава 102.877 КМ (2 путне дионице) и реконструкцију водоводне и проширење канализационе мреже (2 улице у градском подручју), из средстава ентитета 364.949 КМ, из средстава са државног нивоа 79.144 КМ и из донаторских средстава је финансирано 146.205 КМ.

(грант средства за Дјечији вртић, суфинансирање 2 заједничка приоритета мјесних заједница (купалиште Брана и Лед расвјета на пјешачкој стази уз ријеку Врбању), опрема-књиге ШЦ, библиотека).

У сектору заштите животне средине реализовано је 6 пројекта у вриједности 230.514 КМ, финансиирани из буџета 36.028 КМ, из кредита за санацију штета од поплава 143.013 КМ (за фекалну канализацију у центру на потезу од општине и испод пословних објеката), из средстава Воде РСниво ентитета 49.973 КМ (санацију шеталишта и изградњу обалоутврде) и донаторских средстава 1.500 КМ, као и мјере енергетске ефикасности (планински дом и Дјечији вртић).

У 2019. години су реализовани капитални пројекти који су планирани у Плану капиталних инвестиција за 2019.г., који су такође били укључени у оперативни план стратегије за 2019., који доприносе остварењу сва три секторска циља и вриједносно су исказани у прегледу реализације стратегије. Реализовани капитални пројекти су деатално приказани у табеларном прегледу Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2019. годину.

У 2019. години је реализовано укупно 39 пројеката од чега највећи број пројеката (20), чини путна инфраструктура и мостови, изградња и реконструкција објеката, пројекти канализације, водоводи, обалоутврда и лед расвјета, пројекти уређења јавних површина, туристичке инфраструктуре из области екологије.

У структури реализованх пројеката према изворима финансирања, поред мјера подршке и инфраструктурних пројеката који су финансиирани употребности из буџета, значајни су пројекти који су суфинансиирани једним дијелом из буџета а већим дијелом донаторским средствима. Пројекат санације штета од поплава који се финансира из кредита Свјетске банке по програму Хитног опоравка од поплава је завршен. Значајан је пројекат "Јачања улоге МЗ у БиХ" у оквиру кога је за општина аплицирала на 2 заједничка инфраструктурних пројекта, који су реализовани у 2019. години, Лед расвјета на пјешачкој стази уз ријеку Врбању и Уређење купалишта Брана, за које су обезбиђена грант средства донатора у износу 38.000 КМ. Ради се о заједничким инфраструктурним пројектима које су мјесне заједнице одабрале као заједнички приоритет на форумима грађана које је суфинансирала општина и УНДП.

Из буџета, кредитних средстава, грант средстава и средстава виших нивоа власти су финансиирани значајни инфраструктурни пројекти, локални путеви, расвјета, изграђена обалоутврда, изграђена игралишта, примијењене мјере енергетске ефикасности на јавним објектима и др пројекти, од којих издвајамо значајније пројекте.

- Из кредитних средстава намијењених за санацију штета од поплава реализовано је 4 пројекта у вриједности 245.890 КМ, од чега у 2019 г.је реализован Пут Ободник-Кукавице, Пут Забрђе-Шибови-Товладић-спој Маг пут, Санацију стазе Трг-Пролекс и канализација
- Из средстава виших нивоа власти су реализовани пројекти: Изградња водовода до Забрђа 3 фаза, одобрена средства Министарства за људска права и изbjеглице БиХ, пројекти путне инфраструктуре и реконструкције објеката
- у оквиру пројекта "Јачање улоге МЗ у БиХ" који финансира СИДА и СДЦ, из донаторских средстава у износу 38.000 КМ, су суфинансиирани пројекти Лед расвјета на пјешачкој стази уз Врбању и Уређење купалишта Брана, за које је општина издвојила 30% средства за суфинансирање.
- Из средстава ЈУ Воде Српске је извршена санација десне обале ријеке Врбање у вриједности 49.539 КМ;
- Средствима Владе РС и Републике Србије су реализовани пројекти Асфалтирање путева у Масловарама, замјена крова и столарије на објектима Народне библиотеке и Основне школе у Масловарама;

- Донаторским средствима је дограђен објекат Дјечијег вртића и замијењена столарија;
- Завршен је пројекат изградње мртвачнице и гаража у Дома здравља 30.000 КМ
- Из буџетских средстава су финансирали пројекти путне инфраструктуре, расvjете и санација објекта (објекти јавних установа, игралишта), израда пројектне документације за инфраструктурне пројекте, локални водоводи, путеви.
- Поред наведених пројеката започета је реализација значајне инвестиције Изградње зграде локалне управе, у 2019. реализовано из кредитних средстава 747.359 КМ.

У оквиру 19 стратешких мјера пружена је подршка у сва три сектора, у износу од 274.302 КМ.

Најзначајније су мјере реализоване у 2019. години: Подршка раду пољопривредних удружења и појединцима (пластеници, ратарство, субвенције по јавном позиву, 11. сточари: говеда, овце, козе, 1, пчелари) подршка раду спортских организација на подручју општине, Подршка спортским и културним манифестацијама (подржано 13 УГ од којих су 2 жене, 2 омладина, 1 дјеца ометена у развоју, 1 хуманитарно УГ, 2 предузетника, 5 УГ), Подршка удружењима грађана: 6 УГ и 1 МЗ (12 манифестација: 1 УГ жене /3 маниф./, 2 омлад. организације /3 маниф/, 1 еко /2 маниф/, 1 ЛУ/1 маниф/, 1 пензионери /1 маниф/, 1 МЗ /1 маниф./, 1 синдикат /1маниф/); Подршка осталим организацијама: (3 акције добровољно давања крви, 3 ОШ , 1 УГ, 1 корисник, 1 УГ, 1 породица, 3 вјерске заједнице-уређење сале, парохијског дома и гријање, 7-обиљежавање датума, реновирање канцеларија удружења, 6 МЗ (интервенције 1 мост, 2 пута, 2 игралишта, 1 водовод, 1 табла) 1. Грабовица-огласне табле и сандучићи - за све МЗ, 2. Шипраге, мост Радахова, 3. Врбањци -пут Зебе, надстрешница, 4. Масловаре (одбојкашко игралиште, 5. Забрђе - игралиште), 6. Вагани - локални путеви).

Реализација наведених мјера доприноси остварењу циљева 1.1. и 2.4.3.

## **ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ**


- Анализирајући показатеље развоја привреде и развоја инфраструктуре, може се закључити да су у претходном периоду углавном реализовани пројекти путне и комуналне инфраструктуре, лед расvjете, санација и уређење обалоутврде, са приоритетом на санацију штете од поплава;
- Такође су реализовани пројекти и мјере у области пољопривреде, промовисању погодности за инвестирање и унапређењу пословног амбијента;
- Пружена је значајна подршка у изградњи капацитета и суфинансирању приоритета (инфраструктурни пројекти) у мјесним заједницама;
- Планирати у буџету средства за подстицај развоја привреде и пољопривреде (развој предузетништва) који би се реализовали кроз програме подршке;
- Такође постоји потреба да се у наредном периоду више пажње усмјери на промовисање погодности општине за нове инвестиције, промовисање слободних пословних простора и грађевинских локација, промовисање квалитета живота, отворености и спремности локалне управе да подржи нове пројектне идеје које ће допринијети остварењу постављених циљева и бољем животу грађана;
- За успешну реализацију планираних а нереализованих пројеката, неопходно је предузети све потребне мјере и активности на тражењу доступних извора финансирања, посебно у области пољопривреде, производњи здраве хране, стављањем у функцију Агроцентра који би подржао пољоривредну производњу кроз складиштење, откуп и приступ тржишту;
- Потребно урадити енергетски преглед објекта како би се утврдила вриједност мјера које је потребно предузети да би се постигла потребна енергетска ефикасност објекта;
- Примијенити у пракси успостављене процедуре за континуирано планирање, праћење, вредновање и имплементацију стратегије развоја;
- За квалитетнију анализу реализације оперативног плана имплементације стратегије и постигнућа секторских циљева, потребно је у наредном периоду користити алате за праћење имплементације Стратегије који су препоручени током евалуације и утврђени у ревидовани документ, а у складу са процедуром за планирање, праћење, вредновање и извјештавање (ППВИ),( Алати Мало Апис, СМИ табеле);

- Радити на јачању капацитета запослених на припреми кавлитетних пројекта и праћењу јавних позива за повлачење средстава из вањских извора;
- Наставити са провођењем мјера опремања и јачања капацитета јавних служби у циљу смањења ризика од катастрофа;

Обрађивач:  
Одсјек за развој

Котор Варош, 16.07.2020.г.

Предлагач:  
Начелник општине  
Здено Сакан



Општина Котор Варош

ПРЕГЛЕД реализације стратегије у 2019. годину													
Стр. цртњ	Назив пројекта	Опис/рејзултат	Буџет 2019	Кредит ЕИВ	Кредит поплаве	Енгелет	Држава	Јавна предузећа	Приватни извори	ИРА	Донатори	Остало	Укупно KM
C3,C4,C11	1.1.1.2.Мјера: Помоћска развоју пластеничке производње (2016-2020)	До 2020. најмање 5 плакопрерадних производња који производе поплаве у заштићеном простору плакирају саје производе индустријски и локално тржиште или путем ковидентских уговора. <sup>1</sup> (пластична радијасност 700 KM)	700										
C3,C4,C11	1.1.1.3. Мјера: Помоћска развоју сточарства објекти, стада (2016-2020)	До 2020. најмање 50 стада која се базе сточарством врше глашава производњи млека и меса. а. тубе, појаснице, сажу, сточарка, овце, козе 8800KM)	700										
C3,C4,C11	1.1.1.4. Мјера: Помоћска развоју пчеларства (2016-2020)	До 2020. најмање 10 производња меда арми плакмана својим производом енергично на хобар-сом тражишту или другим ковидентским уговорима (кофевеница по разном називу 1. пчелар, 500KM)	8.800										
C3,C4,C11	1.1.1.5. Мјера: Помоћска развоју воћарства и овошкија, осавремењивање (2016-2020)	До 2020. најмање 12 производња воћа и овошка плакмана својим производом енергично на хобар-сом тражишту или другим ковидентским уговорима (кофевеница по разном називу 5 пчелар-јабука, арчића, орашића, 3.300KM)	500										
	Н. Помоћска подлоги:изредничима-правна лица								3.000				3.000

1.2.1.1. Мјера: Поддршка развоју излетничког туризма (2016-2020)	До 2020. г. регистрована најмаке 2 нова пружаја туристичких услуга (куга буна)	1.000		
1.2.2.1. Пројекат: Уређење излетишта Рибник природе Рибника (посети најмае 250 најављена годишње, то 10.000. Рибник, Стари град)	До 2020. парк природе Рибника посети најмае 250 најављена годишње, то 10.000. Рибник, Стари град)	10.000		
1.2.2.3. Пројекат: Уређење излетишта Купалиште Брдана (посети најмае 250 најављена годишње)	До 2020. купалиште Брдана посети најмае 250 најављена годишње	10.000		
1.2.3. Пројекат: Уређење излетишта Купалишта Брдана (2018-2020)	До 2018. спроведено уређење рибњачана заједница општинске администрације за 10% у односу на 2016. [Нас. Адм. комисија, председ.] Подршка ВХДИ пројекат	7.180		
1.3.1.1. Пројекат: Унапређење повољног пословног окружења у објектима 5ФЦ Стандарда (2016-2018)	До 2018. године донесена одлука о прихватују пројекта споробијајче симулације од стране Општине. [у 2018. набавка и споробијајчија земљакова 234КМ и кућних бројева 2.077КМ, у 2019. г. набавка и постављање споробијајчијих знакова 10925 КМ и кућних бројева 1576 КМ, опрема шеталиште 415 КМ ]	13.000		
2.1.1.3. Пројекат: Израдити пројекат: споробијајче симулације (2018)	До 2020. године унапређења покривености путних комуникација новим асфалтом за издавање 1. насељено место и 600 домаћинстава.	12.918		
2.1.2.1. Пројекат: Наставак асфалтирања улица на Новом насељу Баре (2017-2020)	До 2020. године унапређења покривености путних комуникација новим асфалтом за издавање 1. насељено место и 600 домаћинстава.	13.013		

	До 2017. године укупнојеђена покривеност путних изменикаца између асфалтом, за наимање 1 насељено место и — државногсава. [План 390m + ...m, 2018 40808.73]				
C2, C12.1	2.1.24. Модернизација пута Масловаре- Лазари 775 m завршетак (2017-2018), 1. дионица 390m	Do 2017. године укупнојеђена покривеност путник компанијац између асфалтом, за наимање 1 насељено место и — државногсава. [Рез 59966 из 2018, асфалтирано —m]	944	45.215	47.159
C2, C12.1	2.1.25. Модернизација пута Забрђе-Ново Село 530 m [2017-2018]	Do 2017. године укупнојеђена покривеност јавних асфалтом, за наимање 1 насељено место и — државногсава. [Рез 59966 из 2018, асфалтирано —m]			59.996
C2, C12.1	2.1.29. Асваптирање приступног пута Дому здравља Св Пантелејмон и паккнага (2017- 2018)	Do 2017. године укупнојеђена покривеност јавних површина асфалт, приступ здравствених установи	30.992		30.992
C2, C12.1	H1. Пут Старе (Баре) Масловаре (2018)	Асфалтирано к пуга	6.692		6.692
C2, C12.1	H3. Вукове Њиве-Брежје 50m (2018)	Асфалтирано 50 m пута	5.851		5.851
C2, C12.1	H4. Вукове Њиве-Раштани-Запосни 65m (2018)	Асфалтирано 65 m пута	1.048	58.406	58.454
C2, C12.1	H6. Пут Центар Врбњачки 166 м; (+/-) Пут Доне Глије-Зеленика	Асфалтирано 166 m асфалтирано — m	35.998		35.998
C2, C12.1	H17. Слатина (2 апоније 171 m) (2018)	Асфалтиране љиве апоније 86 m ± 5 m)	5.991		5.991
C2, C12.1	H 18. Вагани-Заселве 560m (2018)	Асфалтирано љиве апоније 350 m ± 210m пуга	21.514		21.514
C2, C12.1	H22. Пут Добрдиник-гробље Јуказиће 500 m (2018)	Асфалтирано 500 m пуга	1.358		1.358
C2, C12.1	H25. Пут Забрђе-Црквеник-Тозла-Даска- Луковица Мост Шибови-слой М4 БГ-Десбија (2018)	Асфалтирано 495 m пуга	3.122	57811	57811
C2, C12.1	H28. Близистека Котор Вароши-Сенација (2018)	Собављајући улази за снадбу крајног подела (хангла) и одржавање различитих скупова - примочији			60.933
C2, C12.1			2140	78.516	78.516
					80.656



2.4.3.2. Мјера: Подршка спортизам и културним манифестијама (2015-2020)	До 2020.г. Усостављен и усвојен програм подршке спортизам и културним манифестијама.	13.840	13.840	
ч. Мјера: Подршка НВО и спортивским организацијама за пројекте (ЛОД)	План 20189.г. 20000км/ј план за спортизам и НВО 13.УГ (2.к. 2.очи, 1.дена отворена у развоју, 1.хуманит., 2.предава, 5.УГ)	20.000	6.000	
c2,ct1,2.4	Подржан и унапређен рад, удружења и грађана подржано и чврсто ређен рад, ходружеска грађана (БУГ и МВ) (12 манифестија) 1.УГ менинг, 3. маниф., 2. симп., организације, 2. маниф, 1. еко- 2. маниф 1.ЛУ-1. маниф, 1. генетичарски-маниф, 1. м-1маниф, 1. синдикат-1маниф)	20.000	26.000	
c2,ct1,2.4	Мјера: Подршка удружењима грађана	6.675	6.675	

3.акције добре давача квик, 3.ОПИ (Маслонјаре, Котор Варош и Црногорје), 1 трга, 1УГ, 1 корисничка 1УГ, 1 породица, 3 вјерске зап., (спу, МИЗ, 5 Медај-сага, парок дом, гријање, 7.бобон, датума, реновирање квара, 5.4.3.1 удружење, 5.4.3.1 мост, 2.куг, 2 израчунати, 1 водовод, 1.табла; 1.Грабовица (520КМ- отласе табле и сандучини); 2.Шипrage (мост Рекахова 400 (KM)) 3.Зрбљани (тут зебе 300КМ, гастроеница 1.500(KM)), 4.Маслонјаре (ободјевачко кујпјал. 1000(KM)), 5.Забрђе (правница 350 KM), 6.Вагани (тугови 500(KM))		56.200			
Н. Подршка осталим органи заштите/има (ООДК, вјеснике, борачке, МЗ, образовне и помоћи социјално угроженим категоријама помоћи социјално угроженим категоријама					5.000
Ч. Програмске активности - МОЗАИК	3 вјерске зј., ЦК јефрад, вијек	5.000			2.500
Н. Подршка најранијимајој дјеци општине К. Варош					12.031
3.1.2.2. Пројекат: Изградња канализационе мреже- сконцнарна канализација, Крак 3-7 и прикључци (2016)	12 корисника популарни за одржава гравитак (косилице, мотокултиватори, пластични, стона, заштите) разл (48000 KM, план за 2019.18000 KM)				70.119
C3, C4, C5, C6	Најавите 235 домаћинства прикупљено на канализациону мрежу до 2016. године.				76.119

3.3.2.3. Пројекат: "Наш дом има енергију", Планinarsки дом Грађевачка Ријека (VIA DINARIKA) (2017)	рекабилитација плањинарског струјаџитаја диж зелене струје-популарске капацитета и чупеда енергије (17+8 лехајева, камин централно грејање, закијена сточаркје)	C3, C11.2.1	2.500	1.500	1.500	2.500	
(И35) И. Асфалтирање путева и улица (уједан дио и М3)		C2, C11.2.1	0	0	0	0	
(И36) И. Уређење јавних површина у прасковом подручју		C2, C11	0	0	0	0	
(И37) И. Изградња капацитије мреже К. Варови		C2, C11	0	0	0	0	
(И38) И. Пут Вишота		C2, C11.2.2	9.998	9.998	9.998	9.998	
(И39) И. Водовод Вагани - Ескинди	План за 2020 је 13.023 КМ/620 КМ за вагане и 6821 КМ за 2019 из буџета.	C2, C11.2.2	0	0	0	0	
(И40) И. Суфинансирање пројектата (М3, УНДП и пр.)	Садржано у куповини бранама под расклети	C2, C11.2.1	0	0	0	0	
(И42) И. Изградња локалног пута Стојановићи (М3, К. Брада)		C2, C11.2.1	9.999	9.999	9.999	9.999	
(И43) И. Доградња градског водовода до власа,а Плане	План за 2020 је 9.995 КМ, рез за 2019	C2, C11.2.1	0	0	0	0	
(И44) И. Запињастак радова на објекту Јечинар приградију		C2, C11.2.1	22.750	22.750	22.750	22.750	
(И45) И. Уређење гаража и мрежачине у Току једрвица	Резерви 26360 КМ/13 Суфинанција из 2018	C2, C11.2.1	29.185	29.185	29.185	29.185	
(И46) И. Туристичка инфраструктура у градском подручју (Руња, Бјелце, Стари град)		C2, C11.2.1	10.000	10.000	10.000	10.000	
(И47) И. Санација пута ОШ Грађевачка прајеката - засек Крајини (Грађевина)		C2, C11.2.2	5.163	5.163	5.163	5.163	
(И48) И. Санација водовода у засеку Козјаковићи (Масловаре)		C2, C11.2.2	4.966	4.966	4.966	4.966	
(И49) И. Санација бакена за воду у засеку Купачини (Грађевина)		C2, C11.2.2	4.967	4.967	4.967	4.967	
(И50) И. Купалиште Васин Вир (М3 Врбјанин)	План за 2020 5589 КМ, рез 2019	C2, C11.2.2	0	0	0	0	
{-51} : Пут Масловаре-Свељевица		C2, C11.2.2	54.206	54.206	54.206	54.206	

C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	(Н52) Н Пут Камен-Д Борци	50.960								50.960
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	(Н53) Н Улица Кнез Михајловас,	101.175								101.175
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	(Н54) Н Шеталиште стазетар	3.935	72894							76.889
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	(Н55) Н Лес, расјета шеганчице Стаза - мост Каторј	Форум грађевиц, Срб пјор ма	6615	21.000						27.635
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	(Н56) Н Сбалоутерас	1772	49.973							51.7/5
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	(Н57) Н Ћесторнијски пјорј	550								550
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	1. амара?	1454.								1.454.
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	шада?	5000								5.000
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	бидл	8143								8.143
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Р1 Мост Моминић-Дубосај	9126								9.126
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Р2 Пропусти Јованчића-Зечевић		17892							17.892
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>			8933							8.933
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Н 58 Пропусти Болњанић-Вагани (поглавај)	1549 KМ								
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Р 3 Канализација Фенаки-на-Јосифа Ганићина	План за 2020 је 1890 разврстано из 2019, 10349 ралака	10349							0
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Р 4 Канализације Фекелна-Николе Гашине	Суфинит за 2018	18972							10.349
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Н Пут Баштина	Реал Сагакине 5991 КМ реза 2018, план Баштина за 2020 ЕУ рез ср из 2019, инос 406565 КМ								18.972
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Н 59 Пут Бодљик-Д ободник	План 282C је 10840, рез 2819								
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Н 59 Пут Шипраге-Черле	Реал Ср. у 2019. у иносу 44.978 план за 2020.								
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Н 60 Приступни пут Милановачки	План 1.2472 КМ 2020, рез из 2019								
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Н 61 Ваљанско уређење платоа испред зграде локалне управе	План у 2020. зе0.000, 100.000 из буџета, 200.000 из кредита, Реал. 25.360 КМ из кредита сберкаше	26380							26.360
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Н 62 Ваљанска водоводна мрежа, фекална и оборинска канализација зграде локалне управе	План у 2020 . 100.000 из буџета,								0
C, C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub>	Н 63 Опремање затраде локалне управе у 2021	у 2021 години 300.000 КМ из буџета	751.631	773.719	245.890	414.922	79.144	0	147.705	2.413.011

Одјек за развој  
јули 2020, Котор Варош